

UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO (SIMAPAAJ)

2023: FORMATO A

SEMAFORIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ENERO	FEBRERO	MARZO	RESULTADO TRIMESTRAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	RESULTADO TRIMESTRAL	RESULTADO SEMESTRAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RESULTADO TRIMESTRAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESULTADO TRIMESTRAL	RESULTADO ANUAL
0-29%	30-49%	50-69%	70-89%																		
90 - 100%		Más del 100%																			
OBJETIVO COMPONENTE 1	ACTIVIDAD 1.1	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO / PROGRAMADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			121%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			31%	75%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	37%
Se ha ampliado la cobertura del suministro, y las reparaciones requeridas han sido atendidas	Reparación de la red de Infraestructura Hidráulica de agua potable	Porcentaje de reparaciones realizadas	Número de reparaciones realizadas	84	97	30	211	58			58	269				0				0	269
			Número de reparaciones programadas	60	50	65	175	60	65	60	185	360	65	60	65	190	60	65	60	185	735
	ACTIVIDAD 1.2	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO 1 / VALOR PROGRAMADO 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			129%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			19%	74%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	37%
	Efectuar el servicio de bacheo por las reparaciones realizadas en fugas de las redes de agua potable	Porcentaje de reparaciones realizadas	Número de reparaciones realizadas	19	43	93	155	23			23	178				0				0	178
			Número de reparaciones programadas	40	40	40	120	40	40	40	120	240	40	40	40	120	40	40	40	120	480
	ACTIVIDAD 1.3	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO 1 / VALOR PROGRAMADO 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			120%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			60%	95%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	51%
Nuevas Incorporaciones de Contrataciones de servicio requeridas por ciudadanos	Porcentaje de nuevas contrataciones de servicio requeridas por ciudadanos	Número de nuevos contratos realizados	50	67	85	202	73			73	275				0				0	275	
		Número estimado de nuevos contratos por realizar	53	61	55	169	23	44	54	121	290	80	59	39	178	23	30	21	74	542	
OBJETIVO COMPONENTE 2	ACTIVIDAD 2.1	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO 1 / VALOR PROGRAMADO 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			80%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			45%	66%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	35%
Se han otorgado servicios de calidad, y los cobros han sido de acuerdo a lo consumido	Instalación de Micro medición de 1/2"	Porcentaje de micro medidores instalados	Número de micromedidores instalados	29	59	47	135	55			55	190				0				0	190
			Número estimado de micromedidores por instalar	53	61	55	169	23	44	54	121	290	80	59	39	178	23	30	21	74	542
	ACTIVIDAD 2.2	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO 1 / VALOR PROGRAMADO 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			80%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			45%	66%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	35%
	Instalación de válvulas reductoras de flujo de 1/2"	Porcentaje de válvulas instaladas	Número de válvulas instaladas	29	59	47	135	55			55	190				0				0	190
Número estimado de válvulas por instalar			53	61	55	169	23	44	54	121	290	80	59	39	178	23	30	21	74	542	
OBJETIVO COMPONENTE 3	ACTIVIDAD 3.1	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO 1 / VALOR PROGRAMADO 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			50%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			#¡DIV/0!	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			#¡DIV/0!	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			#¡DIV/0!	100%
Perforación de pozos profundos en los predios Palos colorados y Santiaguito de Velázquez	Porcentaje de pozos profundos perforados	Pozos perforados	0	0	1	1	0	1		1	2				0				0	2	
		Pozos por perforar	0	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	ACTIVIDAD 3.2	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO 1 / VALOR PROGRAMADO 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			#¡DIV/0!	50%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			#¡DIV/0!	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			#¡DIV/0!	50%

Se han habilitado nuevas fuentes de abastecimiento, y la ampliación de nuevas líneas de conducción de agua potable	Construcción de nuevas líneas de conducción de agua potable	Porcentaje de líneas de conducción de agua potable construidas	Nuevas líneas de conducción construidas	0	0	0	0	1			1	1				0			0	1	
			Nuevas líneas de conducción por construir	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
	ACTIVIDAD 3.3	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO 1 / VALOR PROGRAMADO 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			50%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			# DIV/0 	50%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			# DIV/0 	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			# DIV/0 	50%
		Equipamiento y puesta en marcha de nuevas fuentes de abastecimiento	Porcentaje de fuentes de abastecimiento equipadas y operando	Nuevas fuentes de abastecimiento operando	0	0	1	1	0			0	1				0			0	1
				Nuevas fuentes de abastecimiento programadas para operar	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	ACTIVIDAD 3.4	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO 1 / VALOR PROGRAMADO 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			# DIV/0 	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			# DIV/0 	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			# DIV/0 	100%
	Rehabilitación y equipamiento de fuente de abastecimiento en la Delegación Sta. María del valle	Fuente de abastecimiento rehabilitada, equipada y operando	Fuente de abastecimiento rehabilitada y equipada	0	0	1	1	0			0	1				0			0	1	
			Fuente de abastecimiento por rehabilitar y equipar	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

2023: FORMATO B

SEMAFORIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	RESULTADO TRIMESTRAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	RESULTADO TRIMESTRAL	RESULTADO SEMESTRAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	RESULTADO TRIMESTRAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESULTADO TRIMESTRAL	RESULTADO ANUAL
0-29%	30-49%																		
50-69%	70-89%																		
90 - 100%	Más del 100%																		
ACTIVIDAD 1	REALIZADO / PROGRAMADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			33%	66%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	33%
Abastecer de Agua a la ciudadanía los 365 días del año	Días de abastecimiento de agua potable	31	28	31	90	30			30	120				0				0	120
	Días de abastecimiento de agua potable programados	31	28	31	90	30	31	30	91	181	31	31	30	92	31	30	31	92	365
ACTIVIDAD 2	REALIZADO / PROGRAMADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			33%	66%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	33%
Suministro de hipoclorito de sodio al 13 % para las fuentes de abastecimiento	Días de cloración realizado	31	28	31	90	30			30	120				0				0	120
	Días de cloración programadas	31	28	31	90	30	31	30	91	181	31	31	30	92	31	30	31	92	365
ACTIVIDAD 3	REALIZADO / PROGRAMADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			33%	67%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	33%
Suministro de energía eléctrica para fuentes de abastecimiento	Fuentes de abastecimiento con servicio	34	34	34	102	34			34	136				0				0	136
	Fuentes de abastecimiento con servicio programado	34	34	34	102	34	34	34	102	204	34	34	34	102	34	34	34	102	408
ACTIVIDAD 4		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0%	0%
Según la periodicidad exigida, cumplir con el 100% de los requerimientos de Transparencia	Requerimientos cumplidos				0				0	0				0				0	0
	Requerimientos exigidos	1	1	1	3	1	1	1	3	6	1	1	1	3	1	1	1	3	12